



„BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ ZINFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO

TJ. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK POŁUDNIOWY,

Odcinek realizacyjny 2 : –

od granicy woj. mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock miejscowość Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km.”

PODSTAWOWE INFORMACJE:

- 1) INWESTOR : GAZ SYSTEM ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE
- 2) WYKONAWCA PRAC: PORR S.A – BIURO BUDOWY: SZUMOWO UL. SZKOLNA 2
 - KIEROWNIK BUDOWY: PAWEŁ BIENIAS: 500 113 478
 - Z-CA KIEROWNIK ROBÓT: ZENON SZCZEPAŃSKI: 797 868 587
 - SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁKAMI: ANGELIKA KAROLAK : 500 053 057
 - PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: LIPEC 2022

ETAPY PRAC:

	RODZAJ PRAC	PLANOWANE TERMINY
1	ZDJĘCIE HUMUSU Z PASA SZEROKOŚCI OK 10m	Styczeń 2021
2	ROZWÓZKA RUR	Luty 2021
3	WYKONANIE WYKOPU	Luty 2021 – kwiecień 2021
4	UŁOŻENIE GAZOCIĄGU	Luty 2021 – maj 2021
5	ZASYPANIE	Marzec 2021-maj 2021
6	UŁOŻENIE ŚWIATŁOWODU + ODBUDOWA DRENÓW	Marzec 2021-czerwiec 2021
7	REKULTYWACJA TERENU	sierpień 2021-styczeń 2021
8	PRZEKAZANIE DZIAŁEK WŁAŚCICIELOM	wrzesień 2021- styczeń 2022

PODANE TERMINY SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.

W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT MOGĄ WYSTĄPIĆ CZASOWE UTRUDNIENIA Z PRZEJAZDEM PRZEZ DROGI GRUNTOWE ORAZ Z DOJAZDEM DO PÓL. PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE KATEGORYCZNY ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDOWY OSÓB NIEUPRAWNINYCH. WYNIKA ON Z ZAGROŻENIA UTRATY ZDROWIA I ŻYCIA. BARDZO PROSIMY ABY DZIECI NIE BAWIŁY SIĘ W POBLIŻU BUDOWY.