



GMINA ŁOMŻA  
*Tu jest mój dom*

**Urząd Gminy Łomża**

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a  
18-400 Łomża  
tel. 86 216 52 63

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl  
www.gminalomza.pl

Łomża, dnia 16 lipca 2024 r.

WO.0003.3.2024

**P. Sylwester Bednarczyk**

ul. Wiejska 30

18-400 Stara Łomża przy Szosie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 4 lipca 2024 r. złożoną przez Radnego Gminy Łomża Pana Sylwestra Bednarczyka, która wpłynęła do Urzędu Gminy Łomża w dniu 5 lipca 2024 r. dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 753 ulica Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie – Etap II” informuję co następuje.

Wstrzymanie prac budowlanych spowodowane jest faktem, iż po wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych pomiarów w terenie ujawnione zostały znaczne różnice pomiędzy projektowaną nawierzchnią ciągu pieszo jezdnego, a rzędnymi „podmurówek” istniejących ogrodzeń oraz zjazdów. Skutkuje to brakiem możliwości wykonania normatywnych spadków na zjazdach oraz wysokościowym dowiązaniem się z rzędnymi sąsiadujących z drogą nieruchomości. Gmina Łomża poinformowała o tym fakcie firmę SterBud s.c. która opracowała dokumentację projektową, na podstawie której wykonywana jest inwestycja. Pomimo wymianie korespondencji pomiędzy Gminą Łomża, a Projektantem prowadzonej do 28 lutego 2024 r., (także 25 kwietnia 2024 r. i 6 czerwca 2024 r.), proponowane rozwiązanie nadal nie zapewnia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi. W związku z tym Inwestor w dniu 9 lipca 2024 r. ostatecznie wezwał pismem firmę SterBud s.c. do niezwłocznego przekazania zamiennych rozwiązań projektowych umożliwiających wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych, związanych z realizacją inwestycji, w sposób prawidłowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto, Gmina Łomża zwołała, na dzień 19 lipca 2024 r., Radę budowy z udziałem Kierownika budowy, Wykonawcy robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót drogowych oraz Projektanta. Celem Rady budowy będzie omówienie rozwiązania zaistniałych problemów w realizacji tej inwestycji.

Oczekujemy, że na posiedzeniu Rady budowy zostaną przedstawione zgodne z przepisami prawa i możliwe do realizacji rozwiązania techniczne umożliwiające wykonanie zleconych przez Gminę Łomża robót budowlanych w terminie do dnia 23 maja 2025 r.

Wójt

**Piotr Kłys**